

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

GİRESUN SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ VE İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ

GİRESUN-MERKEZ

17.03.2017

11.11.2018

7.752.600,00 TL

-

Harfiyat işlerim tamamlandı, kazık temel uygulamasına geçildi.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

**YAĞLIDERE İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ**

GİRESUN-YAĞLIDERE

06.01.2017

01.11.2017

861.400,00 TL

285.097,85 TL

Çatı imalatları ile dış ve iç duvar imalatları tamamlandı. Mekanik ve elektrik tesisatı alt yapı çalışmalarına başlandı.

GİRESUN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ VE YÜZME HAVUZU
GİRESUN-MERKEZ
05.09.2016
17.06.2018
152.980.000,00 TL
-
Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (il-ilçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

MERKEZ OLİMPİK YÜZME HAVUZU VE SPOR KOMPLEKSİ ONARIMI
GİRESUN-MERKEZ
23.02.2017
30.03.2018
9.990.00,00 TL
685.480,44 TL
Yapımı devan ediyor.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (il-ilçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:



TİREBOLU GENÇLİK MERKEZİ YAPIMI
GİRESUN-TİREBOLU
01.07.2016
12.04.2018
4.150.000,00 TL
2.242.265,52 TL
Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

DOĞANKENT SENTETİK ÇİM FUTBOL SAHASI
GİRESUN-DOĞANKENT
25.09.2017
27.08.2017
616.000,00 TL
-
Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

TİREBOLU SPOR SALONU BAKIM ONARIM
GİRESUN-TİREBOLU
10.04.2017
24.06.2017
187.000,00 TL
206.134,47 TL
Yapımı devam ediyor.

YÜKSEK MİMAR ALPER AKSOY

A.AARCH
ALPER AKSOY ARCHITECTS



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

MERKEZ SPOR SALONU

GİRESUN-MERKEZ

-

-

23.000.000,00 TL

-

Ön mali kontrolde.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

BULANCAK GENÇLİK MERKEZİ VE BETONARME TRİBÜN YAPIM İŞİ
GİRESUN-BULANCAK

-

-

4.717.000,00 TL

-

İkmal inşaatı 25.07.2017 tarihinde ihalesi yapıldı.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:



GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI
GİRESUN-MERKEZ

-
-
1.000.000,00 TL

-
Afet sonrasında inşaatı durduruldu. İmar izni verildikten sonra proje değerlendirmeye alınacaktır.

Projenin Adı:

Projenin Yeri (il-ilçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

ESPIYE GENÇLİK MERKEZİ

GİRESUN-ESPIYE

-

-

3.000.000,00 TL

-

Yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor.

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

ALUCRA DEVLET HASTANESİ (30 YATAKLI)
GİRESUN-ALUCRA
16.03.2015
16.09.2016
11.667.840,00 TL
4.418.000,00 TL
Fiziki toplam ilerleme %98 seviyesinde olup, 24.05.2017 tarihi itibariyle geçici kabul işlemlerine başlanılmıştır.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

ALUCRA FEVZİÇAKMAK SAĞLIKEVİ
GİRESUN-ALUCRA

17.09.2014
05.04.2015
453.120,00 TL
195.793,00 TL

Fiziki toplam ilerleme %100 seviyesinde olup, 25.05.2017 tarihi itibariyle geçici kabulü yapılmıştır.14.07.2017 tarihinde yapı kullanma izin belgesi talep edilmiştir.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

ŞEBİNKARAHİSAR 125.YIL BALCANA SAĞLIKEVİ

GİRESUN-ŞEBİNKARAHİSAR

29.02.2016

26.12.2016

469.640,00 TL

167.496,00 TL

Fiziki ilerleme %85 seviyesindedir.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

TİREBOLU YALÇ SAĞLIKEVİ

GİRESU-TİREBOLU

29.03.2016

09.12.2016

453.120,00 TL

214.882,00 TL

Fiziki ilerleme %95 seviyesinde olup, geçici kabul işlemlerine başlanılmıştır.

14.07.2017 tarihinde yapı kullanma izin belgesi talep edilmiştir.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (il-ilçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

EYNESİL ENTEGRE HASTANESİ (10 YATAKLI)

GİRESUN-EYNESİL

01.07.2016

04.04.2018

6.462.860,00 TL

560.572,00 TL

01.07.2016 tarihinde yüklenici firmaya Sağlık Bakanlığı teknik elemanlarca yer teslimi yapılmıştır. Jet grout (zemin iyileştirme) çalışmaları tamamlanmıştır. Temele grobeton dökülmüştür. Fiziki ilerleme %9 seviyesinde devam etmektedir.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

GÖRELE DEVLET HASTANESİ REVİZE EK BİNA (50 YATAKLI)

GİRESUN-GÖRELE

22.07.2016

14.10.2017

14.113.980,00 TL

-

22.07.2016 tarihinde yüklenici firmeye Sağlık Bakanlığı teknik elemanlarınca şerhli olarak yer teslimi yapılmış olup, temel kazı çalışmalarına başlanılmıştır.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (il-ilçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (350 YATAKLI)

GİRESUN-MERKEZ

31.01.2017

20.02.2019

112.100.000,00 TL

11.525.912,00 TL

31.01.2017 tarihinde yüklenici firmeye yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmalarına başlanılmış olup, fiziki toplam ilerleme %8 seviyesinde devam etmektedir.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

ŞEBİNKARAHİSAR GEÇİCİ HAYVAN BAKİMEVİ PROJESİ

GİRESUN-ŞEBİNKARAHİSAR

19.03.2017

31.07.2017

42.260,00 TL

42.260,00 TL

Ödenek Şebinkarahisar Belediyesine aktarılmış olup, ihalesi 23.02.2017 tarihinde 164.610,00 TL (KDV Dahil) bedelle yüklenici firmeye verilmiştir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:



**ÇAMOLUK KÖROĞLU TABİAT PARKI YABAN HAYATI
EĞİTİM MERKEZİ YAPIM İŞİ-DSB**

GİRESUN-ÇAMOLUK

İhale Aşamasında

İhale Aşamasında

400.000,00 TL

-

Yaklaşık maliyet hazırlığı tamamlanmak üzere olup, 15 Eylül 2017 tarihi itibariyle ihale edilecektir.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

AĞAÇBAŞI TABİAT PARKI ALAN DÜZENLEME YAPIM İŞİ-GB
GİRESUN-MERKEZ
08.08.2017
06.10.2017
161.143,87 TL
-
05.07.2017 tarihinde ihale edilmiştir.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

DERELİ KOÇKAYASI TABİAT PARKI YOL-SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ-GB
GİRESUN-DERELİ
Sözleşme Aşamasında
Sözleşme Aşamasında
200.000,00 TL
-
17.07.2017 tarihinde yıllara sari olarak ihale edilmiş olup, 548.984,00 TL'ye uygun teklifi veren firma ile sözleşme aşamasındadır.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

AĞAÇBAŞI TABİAT PARKI SU İSALE HATTI YAPIM İŞİ-GB

GİRESUN-MERKEZ

31.01.2017

20.02.2019

112.100.000,00 TL

11.525.912,00 TL

31.01.2017 tarihinde yüklenici firmeye yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmalarına başlanılmış olup, fiziki toplam ilerleme %8 seviyesinde devam etmektedir.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

KUZALAN TABİAT PARKI ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFİO YAPIM İŞİ-GB
GİRESUN-DERELİ
13.07.2017
13.11.2017
500.000,00 TL
-
12.06.2017 tarihinde 510.319,32 TL'ye yüklenici firmaya ihale edilmiştir.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

KUZALAN TABİAT PARKI ALAN DÜZENLEME YAPIM İŞİ-GB
GİRESUN-DERELİ
İhale aşamasında
İhale aşamasında
1.000,00 TL
-
Ödenek bekleniyor.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:



YEDİDEĞİRMENLER TABİAT PARKI YOL-SANAT YAPILARI YAPIMI İŞİ-GB
GİRESUN-ESPIYE
06.06.2017
01.11.2017
260.000,00 TL
-
12.05.2017 tarihinde 259.600,00TL'ye yüklenici firmaya ihale edilmiştir.

Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

GÖRELE GEÇİCİ HAYVAN BAKİMEVİ PROJESİ-(BELEDİYE)
GİRESUN-GÖRELE
Sözleşme Aşamasında
Sözleşme Aşamasında
47.000,00 TL
-
23.06.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, yasal süreç devam etmektedir.

Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

MUHTELİF PLAN PROJE YAPIM İŞİ
(KOÇKAYASI TABİAT PARKI PEYZAJ PROJESİ)-GB
GİRESUN-DERELİ
İhale Aşamasında
İhale Aşamasında
100.000,00 TL
-
Gelişme Planı için onay bekleniyor.2017 Eylül ayı sonu itibariyle ihale edilecektir.

Projenin Adı:
Projenin Yeri (İl-İlçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

KOÇKAYASI TABİAT PARKI PLAN PROJE YAPIM İŞİ (KAYAK PİSTİ PROJESİ) -
GB
GİRESUN-DERELİ
Ödenek tenkis edildi.
Ödenek tenkis edildi.
100.000,00 TL
-
Ödenek tenkis edildi.

GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

ŞEBİNKARAHİSAR İSTİKLAL İLKOKULU

GİRESUN-ŞEBİNKARAHİSAR

01.03.2017

05.04.2018

2.867.400,00 TL

368.261,95 TL

Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Tahmini Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

BULANCAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

GİRESUN-BULANCAK

23.10.2015

26.11.2015

42.976,00 TL

8.437.000,00 TL

7.662.901,31 TL

Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (İl-İlçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

BULANCAK FEN LİSESİ VE PANSİYON BİNASI

GİRESUN-BULANCAK

19.11.2015

30.08.2017

14.271.207,46 TL

10.264.467,77 TL

Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (il-ilçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

BULANCAK İMAM HATİP ORTAOKULU

GİRESUN-BULANCAK

21.04.2016

25.05.2017

4.484.000,00 TL

2.605.866,41 TL

Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (il-ilçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

BULANCAK YALIKÖY İLKOKUL/ORTAOKUL EK DERSLİK
GİRESUN-BULANCAK
13.02.2017
01.09.2017
687.940,00 TL
239.339,14 TL
Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (il-ile) :
Bařlama Tarihi:
Bitiř Tarihi:
Tahmini Bitiř Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dnemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Aıklama:

GRELE HALK EđTİM MERKEZİ
GİRESUN-GRELE
19.01.2016
03.01.2017
01.09.2017
5.239.200,00 TL
2.200.348,74 TL
Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (il-ilçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

GÖRELE ORTAÖĞRETİM PANSİYON BİNASI
GİRESUN-GÖRELE
10.02.2017
17.03.2018
7.726.640,00 TL
-
Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (il-ile) :
Bařlama Tarihi:
Bitiř Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dnemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Aıklama:

GRELE ANAOKULU
GİRESUN-GRELE
28.12.2016
04.09.2017
733.393,60 TL
395.008,71 TL
Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (il-ilçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

KEŞAP ANADOLU LİSESİ VE PANSİYONU
GİRESUN-KEŞAP
18.11.2015
29.08.2017
13.721.040,00 TL
7.723.024,56 TL
Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (il-ilçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Tahmini Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

ESPIYE ORTAOKULU

GİRESUN-ESPIYE

04.08.2015

26.12.2016

29.08.2017

3.660.598,51 TL

887.180,88 TL

Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:
Projenin Yeri (il-ilçe) :
Başlama Tarihi:
Bitiş Tarihi:
Toplam Proje Bedeli:
Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:
Açıklama:

GİRESUN MERKEZ 19 EYLÜL ANAOKULU
GİRESUN-MERKEZ
09.01.2017
16.09.2017
709.155,22 TL
374.455,00 TL
Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (il-ilçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

GİRESUN MERKEZ KALE MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

GİRESUN-MERKEZ

27.07.2016

26.07.2017

6.183.200,00 TL

3.253.306,68 TL

Yapımı devam ediyor.



Projenin Adı:

Projenin Yeri (il-ilçe) :

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Toplam Proje Bedeli:

Dönemsonuna Kadar Yapılan Harcama:

Açıklama:

GİRESUN MERKEZ TEYYAREDÜZÜ İMAM HATİP ORTAOKULU

GİRESUN-MERKEZ

08.05.2017

08.08.2018

9.847.100,00 TL

-

Yapımı devam ediyor.